

## Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Государственная программа Республики Тыва "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398, Государственный заказчик-координатор Программы – Министерство строительства Республики Тыва.

Цели Программы - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Республики Тыва.

Общий объем финансирования Программы за период 2018 - 2022 годы составил 530324,62 тыс. рублей, профинансировано – 528913,87 тыс. рублей (99,7%), в том числе по годам:

- 2018 – 78691,36 тыс. рублей, РБ – 3616,26 тыс. рублей, ФБ – 68707,1 тыс. рублей, МБ – 5818,00 тыс. рублей, ВБ – 550,0 тыс. рублей, профинансировано – 77781,36 тыс. рублей (98,84%), РБ – 3616,26 тыс. рублей, ФБ – 68707,1 тыс. рублей, МБ – 4908,00 тыс. рублей, ВБ – 550,0 тыс. рублей;


- 2019 год – 102 849,05 тыс. рублей, в том числе РБ – 972,31 тыс. рублей, ФБ – 96 259,0 тыс. рублей, МБ - 5117,74 тыс. рублей, ВБ – 500,00 тыс. рублей, профинансировано – 102 348,31 тыс. рублей (99,51%), в том числе из РБ – 972,31 тыс. рублей, из ФБ – 96 259,00 тыс. рублей, МБ – 5117,00 тыс. рублей;

- 2020 год – 95 442,24 тыс. рублей, в том числе РБ – 908,97 тыс. рублей, ФБ – 89 988,4 тыс. рублей, МБ – 4 544,87 тыс. рублей; профинансировано – 95 442,24 тыс. рублей (100,0%), в том числе из РБ – 908,97 тыс. рублей, из ФБ – 89 988,4 тыс. рублей, МБ – 4 544,87 тыс. рублей.

- 2021 год – 88418,27 тыс. рублей, том числе РБ - 875,43, ФБ - 86667,50 тыс. рублей, МБ – 875,34 тыс. рублей, профинансировано 88418,26 тыс. рублей, в том числе РБ - 875,42 тыс. рублей, ФБ - 86667,50 тыс. рублей, МБ - 875,34 тыс. рублей (99,99%).

- 2022 год – 164 923,7 тыс. рублей, том числе РБ – 1616,72, ФБ - 161681,5 тыс. рублей, МБ – 1625,48 тыс. рублей, профинансировано 164923,7 тыс. рублей, в том числе РБ – 1616,72 тыс. рублей, ФБ - 161681,5 тыс. рублей, МБ – 1625,48 тыс. рублей (100%).

### Освоение лимита по источникам финансирования за 2022 год, тыс. рублей



### Результаты реализации программы за 2022 год

Профинансировано в полном объеме.

Благоустроены 26 общественных территорий в 2022 году.

- Общая строительная готовность объектов благоустройства – 100%, в том числе:
- «Выполнение работ по благоустройству прилегающей территории у подножия горы "Догээ" г. Кызыл;
  - «Благоустройство сквера по ул. Московская в г. Кызыле»;
  - «Благоустройство парка в микрорайоне «Южный» г. Кызыл;
  - «Благоустройство площади около школы №1, улица Центральная г. Ак-Довурак»;
  - «Парк отдыха в с. Шуй»;
  - «Зона отдыха с. Эрги-Барлык»;
  - «Зона отдыха» с. Чыраа-Бажы»;
  - «Молодежный сквер в с. Ильинка»;
  - «Детская игровая площадка в с. Сукпак»;
  - «Детская игровая площадка в с. Баян-Кол»;
  - «Универсальная спортивно-игровая площадка по ул. Аэропортная с. Мугур-Аксы»;
  - «Буддийский молитвенный барабан «Мани-Хурту»;
  - «Площадь независимости с. Алдан-Маадыр»;
  - «Благоустройство площади неизвестного солдата и прилегающей территории ДК им. Марка Оюна» г. Туран»;
  - «Благоустройство площади им. В.И. Ленина» г. Туран»;
  - «Универсальная спортивная площадка по ул. Есенина» г. Туран»;
  - «Благоустройство общественного пространства по ул. Советская, с. Балгазын»;
  - «Благоустройства общественной территории «Оюна Калзанмай», с. Белдир-Арыг»;
  - «Универсальная детская спортивно-игровая площадка по ул. Заречная, с. Кунгуртуг»;
  - «Детская игровая площадка в с. Адыр-Кежиг»;
  - «Благоустройство сквера с. Ий»;
  - «Благоустройство Парка в г. Шагонар»;
  - «Благоустройство сквера по ул. Кочетова, с. Арыг-Узю»;
  - «Универсальная спортивно-игровая площадка по улице Новая, с. Чаа-Холь»;
  - «Памятник землякам – тувинским добровольцам по ул. Октябрьская, с. Ак-Тал»;
  - «Универсальная спортивная площадка по ул. Дружба 28а».

#### **По объектам конкурса малых городов и исторических поселений**

По благоустройству объекта «Парк русских переселенцев г. Туран» профинансировано 76,5 млн. рублей. **Строительная готовность 99 %. Кассовое освоение – 100%.**

Между Правительством Республики Тыва и Минстроем России подписано доп. соглашение о продлении срока реализации проекта до 22.05.2023 г. от 27.12.2022г. № 069-17-2022-016/3.

Из 12 показателей в 2021 году достигнуты – 10, не достигнуты - 2.

№ п/п	Целевые индикаторы	единица измерения	2022 г.		Примечание
			план	факт	
1	Доля реализованных муниципальных программ по формированию современной городской среды в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ в отчетном году	%	100	100	Достигнут
2	Доля реализованных проектов благоустройства в общем количестве проектов благоустройства, предусмотренных к реализации в рамках муниципальных программ в отчетном году	%	100	100	Достигнут

3	Доля реализованных в отчетном году проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Республики Тыва (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	100	100	Достигнут
4	Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций	%	100	100	Достигнут
5	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	%	16	16	Достигнут
6	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан старше 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	20	22,39	Достигнут
7	Реализация мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными (муниципальными) программами современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом, начиная с 2019 года	единиц	104	104	Достигнут
8	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 процентов)	%	40	20	Не достигнут
9	Количество городов с благоприятной городской средой		2	1	Не достигнут
10	Среднее значение индекса качества городской среды по Республике Тыва	условная единица	157	157	Достигнут
11	Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета	тыс. рублей	1725,82626	3242,21	Достигнут
	РБ		862,91313	1616,73	
	МБ		862,91313	1625,48	
	ВБ		0	0	
12	Доля объема оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, процентов	%	90	100	Достигнут

В результате оценки эффективности государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» признана эффективной.

